



## **COMUNE DI ALBERA LIGURE**

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL) - Italy

Telefono: [+39\) 0143.90051](tel:+39014390051)

Fax: [+39\) 0143.90159](tel:+39014390159)

E Mail: [albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it](mailto:albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it)

PEC: [albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it](mailto:albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it)

## **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENZIONI**

**MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEGLI ABITATI DI VENDERSI, SANTA MARIA,  
CASA SOPRANA, FIGINO, VOLPARA, VIGO, VIGNASSE, MOLINO DI SANTA MARIA E  
DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO**

**IMPORTO LAVORI: € 350.000,00**

**CUP: C23H19000450001**

**CIG LAVORI: 8312417781**

**APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.**

**Determinazione n. 26 del 13/10/2021**

### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI**

LOVOTTI Renato, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio del Comune di Albera Ligure;

**VISTI** gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: "....Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai Comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all' articolo 1, comma 974, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";

**VISTO** il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019 ed in particolare l'allegato 3 ove sono indicati i comuni beneficiari dei contributi per l'annualità 2020 fra cui risulta il Comune di Albera Ligure per i lavori di cui all'oggetto della presente;

**CHE** con determina a contrarre n. 20 del 20/01/2020 ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato dato incarico all'ATP Ing. SARDI Pier Angelo (c.f. CF SRDPNG71L02A182N P. IVA 01460750068) con studio in Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) e Geom. CARNIGLIA Valter con studio in Via Prato, 4-15060 Cantalupo Ligure (AL), ciascun per le proprie competenze, la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto per un importo pari ad € 28.000,00 oltre oneri previdenziali per € 1.120,00 ed I.V.A. per € 6.406,4 per una somma complessiva di € 35.526,40;

**CHE** con la deliberazione di Giunta del Comune di Albera Ligure n. 07 del 12/03/2020, dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEGLI ABITATI DI VENDERSI, SANTA MARIA, CASA SOPRANA, FIGINO, VOLPARA, VIGO, VIGNASSE, MOLINO DI SANTA MARIA E DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO" il quale riporta il seguente Quadro Economico:

<b>QUADROECONOMICO</b>			
	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	246.401,44	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	246.401,44	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	2.738,30	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		2.738,30
CM	COSTO DELLA MANODOPERA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	246.401,44	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		246.401,44
<b>A6</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>249.139,74</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	54.810,74	
B2	Spese tecniche	28.000,00	
B3	Per Add.4%-Oneri Previdenziali	1.120,00	
B4	Per I.V.A. su B2+B3	6.406,40	
B5	Art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.-R.U.P. (1,6% di TC)	3.986,24	
B6	Art.113 c.4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (0,4% di A6)	996,56	
B7	Quota ANAC	225,00	
B8	Per indagini geognostiche compreso oneri prev. ed I.V.A.	4.479,84	
B9	Per collaudo statico compresi Oneri previdenziali ed I.V.A.	761,28	
B10	Arrotondamenti	74,20	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>100.860,26</b>
<b>A6+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>350.000,00</b>

- CHE** Si è proceduto, stante l'esistenza dei presupposti, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. così come modificato dal Decreto Legge 16/07/2020 n.76 (Convertito in legge 11/09/2020 n. 120) in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;
- VISTO** il Verbale di gara del 22/06/2020 a seguito di procedura negoziata ex dell'art. 36 comma 2 lettera c) Dlgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, ed utilizzando il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, stabilita con Determina n. 6 del 29/05/2020;
- ATTESO** che dal medesimo Verbale di Gara si evince che la ditta aggiudicatrice dei lavori di cui trattasi è la Ditta SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, che ha offerto il ribasso del 6,16% sull'importo dei lavori soggetti al ribasso oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ATTESO** che dal medesimo verbale la Ditta SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, aggiudicatrice si dichiara disponibile ad eseguire le prestazioni in oggetto per una somma di € 231.223,11, corrispondente ad un ribasso del 6,16% sull'importo dei lavori a base di gara pari ad €. 249.139,74 dedotto degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.738,30;
- CHE** con Determinazione n. 8 del 08/07/2020 avente valore anche di contratto ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76 all'art. 1 comma 3, sono stati affidati definitivamente i lavori alla Ditta SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, per l'importo di € 233.961,41 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento;
- CHE** in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO</b>			
	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	246.401,44	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	246.401,44	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	2.738,30	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA</b>		<b>2.738,30</b>
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	246.401,44	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 6,16% di A3	-15.178,33	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		231.223,11
<b>A6</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>233.961,41</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	51.471,51	
B2	Spese tecniche	28.000,00	
B3	Per Add.4%-Oneri Previdenziali	1.120,00	
B4	Per I.V.A. su B2+B3	6.406,40	
B5	Art.113 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.-R.U.P. (1,6% di TC)	3.986,24	

B6	Art.113 c.4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (0,4% di A6)	996,56	
B7	Quota ANAC	225,00	
B8	Per indagini geognostiche compreso oneri prev. ed I.V.A.	4.479,84	
B9	Per collaudo statico compresi Oneri previdenziali ed I.V.A.	761,28	
B10	Arrotondamenti	74,20	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>97.521,03</b>
<b>A6+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>331.482,44</b>

- VISTO** Il verbale di consegna lavori in data 06/08/2020;
- VISTO** il contratto d'appalto dei lavori (art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) repertorio N. 441 del 10/12/2020;
- VISTA** la determina n. 2 del 13/02/2020 relativa affidamento incarico prestazioni professionali per indagini geognostiche preliminari dott. Geol. Basso Andrea Silvio, con studio in Via Lung'Orba Mazzini 95, 15067 Ovada (AL), C.F. BSS NRS 67C09 A010Q, P.I. 01762920062, iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Piemonte al n. 334 sez. A, per un importo di € 3.600,00, oneri (pari al 2%) ed I.V.A. (pari ad € 807,84) esclusi;
- VISTA** la determina n. 161 del 04/11/2020 relativa alla liquidazione 1° acconto servizi di progettazione e direzione lavori, a saldo della fattura n. 52/2020/PA del 02/11/2020 del Geom. Carniglia Valter per l'importo complessivo di €. 19.894,78 e della fattura n. 14/2020 del 02/11/2020 del Ing. SARDI Pier Angelo per l'importo complessivo di €. 7.105,28;
- VISTO** l'emissione del 1 Stato Avanzamento Lavori in data 23/11/2020, redatto dal direttore dei lavori a corredo degli stessi;
- VISTA** la determina n. 18 del 15/12/2020 relativa all' approvazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori e liquidazione importi, e precisamente:  
- fattura n. 2000023 del 30/11/2020 della ditta SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, realizzatrice dei lavori, per la somma complessiva di € 153.182,50;
- VISTA** la determina n. 19 del 11/08/2021 di affidamento incarico prestazioni professionali inerenti collaudo statico all' Ing. REPETTO Gabriele (CF RPTGRL73C27F965V), con studio tecnico in Via Roma, 68 15067 Novi Ligure (AL) P., IVA 02149280063, per un importo di € 575,00 oneri previdenziali, rivalsa INPS ed IVA esclusi;
- VISTO** l'emissione del 2 Stato Avanzamento Lavori pari al finale in data 28/07/2021, redatto dal direttore dei lavori a corredo degli stessi;
- VISTA** la determina n. 20 del 01/09/2021 relativa all' approvazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori pari al finale e liquidazione importi, e precisamente:  
-fattura n. PA2100020 del 23/08/2021 della ditta dell'Impresa SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, per un importo di € 103.765,60 oltre I.V.A. dovuta nei termini di legge per un totale di € 126.594,03;  
- la fattura n. 22/2021/PA del 05/08/2021 del Geom. CARNIGLIA Valter (c.f. CRN VTR 59B18 F965Z), con studio tecnico in Via prato 4 15060 Cantalupo Ligure, per un importo pari ad € 6.000,00 oltre oneri ed IVA per un totale di € 7.686,00;
- VISTO** il certificato di collaudo statico emesso in data 02/09/2021 dall'Ing. REPETTO Gabriele (CF RPTGRL73C27F965V), con studio tecnico in Via Roma, 68 15067 Novi Ligure (AL) P., IVA 02149280063;

- VISTA** la fattura n. 7/E del 23/09/2021 dell'Ing. REPETTO Gabriele (CF RPTGRL73C27F965V), con studio tecnico in Via Roma, 68 15067 Novi Ligure (AL) P., IVA 02149280063, a saldo delle prestazioni professionali inerenti collaudo statico, per un importo di per un importo di € 575,00 oneri previdenziali, rivalsa INPS ed IVA esclusi;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Ing. REPETTO Gabriele (CF RPTGRL73C27F965V), con studio tecnico in Via Roma, 68 15067 Novi Ligure (AL) P., IVA 02149280063, Protocollo Inarcassa n. 1667865 del 24/09/2021;
- VISTO** l'emissione dello Stato Finale dei Lavori in data 04/08/2021, redatto dal direttore dei lavori a corredo degli stessi;
- VISTA** la fattura n. PA2100023 del 24/09/2021 dell'Impresa SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, relativa allo Stato Finale Lavori per un importo di €. 3.890,69 oltre I.V.A. del 22% pari ad € 855,95 per un totale di € 4.746,64;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva della SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, Numero Protocollo INPS\_26724950 Data richiesta 23/06/2021 Scadenza validità 21/10/2021;
- VISTA** la fattura n. 28/PA/2021 del 14.09.2021 del Geom. Carniglia Valter (c.f. CRNVTR59B18F965Z), con studio tecnico in Via Prato 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P. IVA 01011880067, Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per un importo di €. 638,72 oltre oneri (5%) ed I.V.A. del 22% pari ad € 818,21;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva del Geom. Carniglia Valter (c.f. CRNVTR59B18F965Z), con studio tecnico in Via Prato 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P. IVA 01011880067, Protocollo CIPAG N. 001002705 del 24/09/2021;
- VISTA** la fattura n. 136 del 20.09.2021 del Geol. Basso Andrea Silvio, con studio in Via Lung'Orba Mazzini 95, 15067 Ovada (AL), C.F. BSS NRS 67C09 A010Q, P.I. 01762920062, per prestazioni professionali per indagini geognostiche preliminari, per un importo di €. 3.600,00, oneri (pari al 2%) ed I.V.A. (pari ad € 807,84) esclusi;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva del Geol. Basso Andrea Silvio, con studio in Via Lung'Orba Mazzini 95, 15067 Ovada (AL), C.F. BSS NRS 67C09 A010Q, P.I. 01762920062, Prot. EPAP N. 93251 del 24/09/2021;
- VISTO** l'art. 185, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTA** la Legge 11/09/2020 n.122 di conversione del D.L. 16/07/2020 n.76;
- VISTO** il capitolato speciale d'appalto;
- PRESO ATTO** dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEGLI ABITATI DI VENDERSI, SANTA MARIA, CASA SOPRANA, FIGINO, VOLPARA, VIGO, VIGNASSE, MOLINO DI SANTA MARIA E DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO”, per l’importo di euro € 233.215,72 al netto dell’I.V.A. dovuta nei termini di legge oltre la cifra di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEGLI ABITATI DI VENDERSI, SANTA MARIA, CASA SOPRANA, FIGINO, VOLPARA, VIGO, VIGNASSE, MOLINO DI SANTA MARIA E DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO” redatto dal Direttore dei Lavori;

3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

<b>QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</b>			
	<b>LAVORI</b>		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	246.401,44	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	245.606,80	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	2.738,30	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		2.738,30
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	245.606,80	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 6,16% di A3	-15.129,38	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		230.477,42
<b>A6</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>		<b>233.215,72</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	51.307,46	
B2	Spese tecniche,	28.000,00	
B3	Oneri previdenziali	1.120,00	
B4	I.V.A. su spese tecniche ed oneri	6.406,40	
B5	Incentivo Funzioni Tecniche Art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016 (1,6% di A6)	3.986,24	
B6	Incentivo Funzioni Tecniche Art. 113 comma 4 D.lgs. 50/2016 (0,4% di A6)	996,56	
B7	Quota ANAC	225,00	
B8	Per indagini geognostiche compreso oneri prev. ed I.V.A.	4.479,84	
B9	Per collaudo statico compr. Oneri previdenziali	758,74	
<b>B10</b>	<b>Economie</b>	<b>19.504,04</b>	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>116.784,28</b>
<b>A6+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>350.000,00</b>

4. di liquidare all’Ing. REPETTO Gabriele (CF RPTGRL73C27F965V), con studio tecnico in Via Roma, 68 15067 Novi Ligure (AL) P., IVA 02149280063, per le prestazioni professionali inerenti al collaudo statico, la somma di 575,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. del 22% per un totale di € 758,74, a saldo del proprio credito;

5. di liquidare all'Impresa SCRIVIA ASFALTI srl. con sede in Via Fontanelle, 8, 16012 Busalla (GE) con C.F. e P. IVA 01337980997, esecutrice dei lavori, la somma di €. 3.890,69, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 4.746,64, a saldo del proprio credito;

6. di liquidare al Geom. Carniglia Valter (c.f. CRNVTR59B18F965Z), con studio tecnico in Via Prato 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P. IVA 01011880067, per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la somma di €. 638,72 oltre oneri (5%) ed I.V.A. del 22%, per un totale di € 818,21, a saldo del proprio credito;

7. di liquidare al Geol. Basso Andrea Silvio, con studio in Via Lung'Orba Mazzini 95, 15067 Ovada (AL), C.F. BSS NRS 67C09 A010Q, P.I. 01762920062, per prestazioni professionali per indagini geognostiche preliminari, la somma di € 3.600,00 oltre oneri (2%) ed I.V.A. del 22%, per un totale di € 4.479,84, a saldo del proprio credito;

8. di liquidare all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) per il servizio di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 113 c.3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come espletato dal Geom. Bocca Marcello dipendente dell'Unione Montana stessa la somma di €. 3.986,24 (80% del 2%), e di trattenere la somma di € 996,56 per quanto disposto dall'art. 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. la spesa totale di € 330.495,96 è stata impegnata sul capitolo 3343 Missione 08 01 2 02 Bilancio dell'anno 2021.

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Renato LOVOTTI

#### **SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE**

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Renato LOVOTTI

#### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune a datare dal 13/10/2021 al 28/10/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 13/10/2021

L'INCARICATA  
f.to Elisabetta BANCHERO